

BATIMENT ENSEIGNEMENT

Accès livraison bâtiment

Accès apprenants possible

Accès apprenants

Machines à emménager entre phase 5 et 6

REAMENAGEMENT ET EXTENSION

arbres existants conservés

Accès chantier

Base de vie + stockage

arbres existants conservés

PHASE 6 - GLOBAL

- Déménagement des machines en début de phase
- Désamiantage toiture
- Renfort charpente et couverture
- Aménagement des ateliers menuiserie,préau et auvent de liaison
- Aménagement extérieur pendant les vacances scolaires


Enclos chantier

Désamiantage

Zone travaux

Locaux à démolir





PHASE 6 - EXTRAIT

- Déménagement des machines en début de phase
- Désamiantage toiture
- Renfort charpente et couverture
- Aménagement des ateliers menuiserie, préau et auvent de liaison
- Aménagement extérieur pendant les vacances scolaires

Machines à emménager  
entre phase 5 et 6

REAMENAGEMENT ET EXTENSION

cloison existante à déposer

apprenants

Paroi MOB provisoire à créer

paroi MOB provisoire à créer  
compris porte accès chaufferie

étanchéité en toiture à prévoir en provisoire

bardage à réaliser

Enclos chantier

Désamiantage

Zone travaux

Locaux  
à démolir