

mur parpaing à étancher compris raccord avec facades à prévoir en attente phase 3

rive toiture à protéger en provisoire en attente phase 3

arrêt du Mur en attente phase 3

facade provisoire pare pluie apparent en attente phase 3

Découpe du bardage existant pour mise en oeuvre d'une bande solin provisoire sur toute la longueur de l'extension en toiture en attendant les travaux sur les tympans des Shed en phase 3

Attention : pour la toiture, le bac acier supérieur ainsi qu'une partie de l'isolation devra être facilement démontable pour pouvoir réaliser la structure de renfort des tympans des Shed en phase 3

EXTENSION


facade provisoire pare pluie apparent en attente phase 4 + protection et étanchéité provisoire coté intérieur

tête de mur à protéger en attente phase 4

rive toiture à protéger en provisoire en attente phase 4

mur parpaing à enduire

EMPRISE BATIMENT A TERME



PHASE 2 - EXTRAIT

- Création locaux techniques
- réseaux extérieurs
- Déconstruction local compresseur et sous station existant (1)

