

# PLANNING PREVISIONNEL

Lycée Marguerite Yourcenar - 62 Rue des Edouets, 91420 Morangis

ETUDES / CHANTIER	AOUT/18					SEPT/18				OCT/18					NOV/18				DEC/18			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V
DIAG/APS - Avant Projet Sommaire	OK																					
Validation	OK																					
APD - Avant Projet Définitif	OK																					
Validation	OK																					
PRO - Etudes de Projet	OK																					
Validation	OK																					
DCE - Dossier de Consultation des Entreprises																						
Validation																						
ACT - Passation des Contrats de Travaux																						
Mise en ligne																						
Consultation des entreprises																						
Ouverture des plis																						
Analyse des offres/ RAO : choix de l'entreprise																						
Validation maîtrise d'ouvrage																						
Délais de recours minimum																						
Bon de commande entreprise																						
VISA/DET - Direction de l'Execution des Travaux																						
Prép. Ets.																						
Chantier sur site (y compris aléas)																						
AOR - Reception des Travaux (21/12/2018)																						
AOR																						