GRANDES CUISINES INGENIERIE

RESTRUCTURATION DE LA LAVERIE DU LYCEE BLAISE PASCAL

MOIS		JUILLET 20																									AOUT 20																									SEPTEMBRE				
SEMAINE		27					28					29					30					31					32					33					34					35					36				
JOUR		29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4
	VACANCES SCOLAIRES																																																					
LOT 1 - MACONNERIE	Calfeutrement																																																					
	Démolition cloisons																																																					
	Création guichet laverie																																																					
	Réseaux sous dallage																																																					
	Carrelage sol																																																					
	Nettoyage																																																					
LOT 2 - ELECTRICITE	Installation de chantier																																																					
	Dépose électricité																																																					
	Nouvelle alimentation																																																					
LOT 3- EQUIPEMENT LAVERIE	Dépose des installations																																																					
	Cloisonnement agroalimentaire																																																					
	Installation equipement laverie																																																					
	Formation du personnel																																																					
	Installation de chantier																																																					
	Dépose plomberie chauffage ventilation																																																					
	Nouvelle installation de plomberie																																																					
	Nouvelle installation de chauffage																																																					
	Nouvelle installation de ventilation																																																					